

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ลำดับ ที่	งาน/แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			แผนการจัดการ			การเบิก - จ่าย				หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	เป็น ไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	
๑.	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งานอุตสาหกรรม และการโยธา โครงการก่อสร้าง ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลานาว อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช	ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดของ อบต.บ้านลานาว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ในวงเงิน ๑,๘๔๙,๐๐๐- บาท	๑ รายการ	สอบราคา	๘ ก.พ. ๕๙	๒๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๙	-	๑,๘๔๕,๐๐๐	-	/	-	ระหว่าง ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมคิด เกื้อกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ลำดับ ที่	งาน/แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนการจัดหา				การเบิก - จ่าย				หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	เป็น ไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	
๒.	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งานอุตสาหกรรมและ การโยธา โครงการบุกเบิกถนน สายอ่าวนิลคลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านลานาว อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช	เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๗๘๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลานาว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๑,๐๐๐ - บาท	๑ รายการ	สอบราคา	๑๕ ก.พ. ๕๙	๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๙	๑๘ เม.ย. ๕๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	/		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมคิด เกื้อกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ลำดับ ที่	งาน/แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนการจัดหา				การเบิก - จ่าย				หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	เป็น ไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	
๓.	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งานอุตสาหกรรมและ การโยธา โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำนิง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านลานาว อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช	ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านลานาว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ในวงเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐ - บาท	๑ รายการ	ประกวดราคา ด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์	๑๖ มิ.ย. ๕๙	-	-	-	-	-	-	ระหว่าง ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมคิด เกื้อกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ลำดับ ที่	งาน/แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนการจัดทำ				การเบิก - จ่าย				หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	เป็น ไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	
๔.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด Network Cameras ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะ พื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ๘ จุด จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท	๑ รายการ	สอบราคา	๒๘ ต.ค. ๕๘	๒๔ พ.ย. ๕๘	๑๖ ธ.ค. ๕๘	-	๘๕๙,๐๐๐	/	-	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมคิด เกื้อกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว

